ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಸಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

542 (184) ಡಾ॥ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ :– ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವರೆ:–

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ.) ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಸಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2009–10ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ; (ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು) ;

ಆ) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ; ಈ ಪೈಕಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ;

ಇ) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು ?

ಶ್ರೀ ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ (ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು):–

ಅ) ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2009–10ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೆ 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 18 ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ 29 ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ–1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ಆ) ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ–1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ಇ) ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಮಬಂಧ-1

ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2009–10 ರಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಟುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನಾ ಪಟ್ಟಣಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು, ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
1.	ಮಡಿಕೇರಿ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	168.07	ವಿ.ನಾಗರಾಜ, ಮೈಸೂರು	19.02.09	19.02.10	167.41	14.03.10	ಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಅಗಲವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2.	ಶೃಂಗೇರಿ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	104.28	ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ, ಹಾಸನ	06.02.09	09.02.10	102.79	30.03.10	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬ
		ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ	100.43		06.02.09	09.02.10	102.78	27.05.10	ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3.	ಚಿತ್ರಾಪುರ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	216.04	ಮಂಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಮುಂಬೈ	5.7.2008	5.7.2009	255.05	31.03.10	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬ
		ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	114.00	ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಯಪತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು	25.1.10	24.01.11	107.03	26.09.11	ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4.	ಹಾಸನ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1859.26	ದಶರಥ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಮೈಸೂರು	09.06.08	08.09.09	1473.11	25.12.09	▪ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
		ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ	671.93	ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಹಾಸನ	09.06.08	08.06.09	572.77	20.01.11	▪ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ▪ ಚರಂಡಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ 30 ಮೀಟರಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿನಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ▪ ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು, ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ತಹಲುವರೆಗೂ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
		ಉಳಿತಾಯ ಹಣ–ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	362.38	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಹಾಸನ	21.08.12	20.08.2013	178.07	–	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 20.08.13 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
5.	ಕೋಲಾರ	ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ	639.11	ಆರ್.ಎಸ್.ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಎರೋಡ್ ತಮಿಳುನಾಡು	21.09.10	21.09.11	217.74	21.07.12	
		ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	929.19		21.09.10	20.03.12	754.37	28.02.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಕೊಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
		ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ							ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಕೊಡಲು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6.	ಸವಣೂರು	ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ	221.25	ಪಿ.ಗಿರಿರಾಜು, ಬೆಂಗಳೂರು	30.04.11	29.01.12	219.66	10.02.12	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
		ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	140.95	ಕೆ.ಎಂ.ಮುರಳಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	2.09.11	30.07.11	128.49	30.07.11	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
7.	ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ಪೇಟೆ	ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ	328.68	ಆರ್.ಎಸ್.ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎರೋಡ್, ತಮಿಳುನಾಡು	25.01.11	01.01.12	273.35	02.06.12	▪ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ▪ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾದ್ದರಿಂದ ▪ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಹ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದರ್ಧಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
		ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ	1161.66		01.01.11	01.07.12	863.82	05.05.13	
8.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ	540.10	ಮೆ। ಅಭಿರಾಮ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್	18.11.10	17.05.12	414.40	–	ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
		ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1607.63	ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ್ ಕೊಲ್ಲೂರ್, ಬೀದರ್	25.04.10	24.10.11	1550.16	18.10.11	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನಾ ಪಟ್ಟಣಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು, ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಈವರೆಗೂ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
		ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	594.15	ಮೆ। ಅಭಿರಾಮ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್	18.11.10	17.05.12	564.02	15.05.12	
9.	ಬೆಂತಾಮಣ	ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ	64.99	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಚರಣ್‌ದೇವಿ ಬೆಂಗಳೂರು	22.03.11	07.1.12	59.58	10.08.12	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
		ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	988.46	ಮೆ। ಅಭಿರಾಮ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್	29.09.10	10.04.12	867.82	31. 03.13	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಹ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
10.	ಕವಳಪುರ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ	580.53	ಮೆ। ಸೂಪರ್ ಡೈ-ಟೆಕ್ ಇಂಜೀನಿಯರ್ಸ್ & ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್	16.12.11	15.12.12	380.66	–	▪ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಂದ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ▪ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 13.10.2013 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವ ವರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
11.	ನಾಗಮಂಗಲ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	168.07	ಶ್ರೀ ಕರಿಗೌಡ, ಮೈಸೂರು	02.07.12	01.04.13	35.08	–	▪ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ವೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ▪ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 1ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2013 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನಾ ಪಟ್ಟಣಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು, ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ತಹಲುವರೆಗೂ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
12.	ಸಿರಾ	ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ	376.26	ಪಿ.ಗಿರಿರಾಜು, ಕ್ಲಾಸ್–1 ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು	17.01.13	16.01.14	–	–	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 16.01.2014 ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
13.	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ	607.80	ಪಿ.ಗಿರಿರಾಜು, ಕ್ಲಾಸ್–1 ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು	21.11.12	20.11.13	–	–	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 20.11.2013 – ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
		ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	669.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ, ಕ್ಲಾಸ್–1 ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ	25.10.12	24.12.13	33.48	–	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 24.12.2013 – ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
14.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1643.00	ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ಉಡುಪಿ	10.12.12	9.12.13	905.42	–	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 09.12.2013 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
		ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ							
		ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ	568.00	ಪಿ.ಗಿರಿರಾಜು, ಕ್ಲಾಸ್–1 ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು	07.12.12	6.12.13	169.59	–	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 06.12.2013 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
15.	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ & ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	180.00	ಶ್ರೀ ಟಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕ್ಲಾಸ್–1 ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	01.02.12	01.11.13	–	–	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 01.11.2013 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
16.	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	190.20	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ.ಕಮ್ಮಾಪುರೆ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	14.10.11	13.10.12	169.01	31.03.13	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಕೊಡಲು ವಿಳಂಬವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನಾ ಪಟ್ಟಣಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು, ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ತಹಲುವರೆಗೂ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
17.	ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್	ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	209.73	ಮೆ। ರಾಜಾನಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ರಾಜಾನಂದ ನಿವಾಸ, ನಂ.1-31/1ಎ,	01.06.12	31.03.13	37.17	–	▪ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಕೊಡಲು ವಿಳಂಬವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ▪ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ 30.08.2013 ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
18.	ಹರಿಯೂರು	ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	397.00	ಪಿ.ಗಿರಿರಾಜು, ಕ್ಲಾಸ್-1 ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು	03.12.12	02.12.13	37.80	–	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 02.12.2013 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಹಿ/-
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ.